

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE E DEL PARCO

| attività | data conclusione attività | durata attività (gg) |
|--|---------------------------|----------------------|
| dibattito pubblico e messa a punto PFTE con i professionisti sanitari | 31/10/2024 | |
| conferenza dei servizi preliminare sul PFTE | 30/12/2024 | 60 |
| Definizione accordo di programma Regione-Ministero della Salute per richiesta finanziamento art. 20 L. 67/88 | 30/03/2025 | 90 |
| Affidamento progettazione definitiva (denominata PFTE ai sensi del D.Lgs 36/23) | 29/04/2025 | 30 |
| sviluppo della progettazione definitiva | 24/01/2026 | 270 |
| conferenza dei servizi decisoria | 24/04/2026 | 90 |
| parere del consiglio superiore dei lavori pubblici | 23/06/2026 | 60 |
| verifica e validazione del progetto definitivo | 21/09/2026 | 90 |
| verifica degli ordigni bellici e VIARC | 20/12/2026 | 90 |
| attestazione stato dei luoghi da parte del DL | 19/01/2027 | 30 |
| preparazione atti di gara amministrativi (appalto integrato progetto esecutivo-lavori) : pubblicazione gara, decreto di indizione gara | 05/03/2027 | 45 |
| sopralluoghi, risposte a quesiti, presentazione offerte, Soccorsi istruttori, ammissione dei partecipanti da parte del seggio di gara, esame tecnico offerte da parte della commissione giudicatrice, seduta pubblica apertura offerte economiche e determinazione graduatoria di gara, comunicazione esito gara | 02/08/2027 | 150 |
| controlli di legge e decreto di affidamento, termine dilatorio, stipula contratto | 31/10/2027 | 90 |
| sviluppo del progetto esecutivo | 29/03/2028 | 150 |
| verifica e validazione del progetto esecutivo | 28/05/2028 | 60 |
| inizio lavori – opere preliminari | 25/10/2028 | 150 |
| realizzazione nuovo ospedale | 13/04/2031 | 900 |
| trasferimenti attività sanitarie nel nuovo ospedale | 11/08/2031 | 120 |

| attività (da PFTE vincitore del Concorso di progettazione) | data inizio attività | durata fine attività |
|---|----------------------|----------------------|
| demolizioni padd. 9,11,14,15,26,27,28,29 | 11/08/2031 | 11/12/2031 |
| viabilità e parcheggi (via della Meridiana, nuovo parcheggio interrato, realizzazione copertura vegetativa e pavimentata) | 11/09/2031 | 11/11/2032 |
| realizzazione nuovo parco (messa a dimora alberature, movimenti di terra, opere a verde, aree pavimentate, raccolta acque meteoriche ed illuminazione pubblica) | 11/11/2031 | 11/05/2032 |
| opere sui padd. 8, 25 | 11/08/2031 | 11/11/2032 |