

## CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE E DEL PARCO

attività	data conclusione attività	durata attività (gg)
dibattito pubblico e messa a punto PFTE con i professionisti sanitari	31/10/2024	
conferenza dei servizi preliminare sul PFTE	30/12/2024	60
Definizione accordo di programma Regione-Ministero della Salute per richiesta finanziamento art. 20 L. 67/88	30/03/2025	90
Affidamento progettazione definitiva (denominata PFTE ai sensi del D.Lgs 36/23)	29/04/2025	30
sviluppo della progettazione definitiva	24/01/2026	270
conferenza dei servizi decisoria	24/04/2026	90
parere del consiglio superiore dei lavori pubblici	23/06/2026	60
verifica e validazione del progetto definitivo	21/09/2026	90
verifica degli ordigni bellici e VIARC	20/12/2026	90
attestazione stato dei luoghi da aprte del DL	19/01/2027	30
preparazione atti di gara amministrativi (appalto integrato progetto esecutivo-lavori) : pubblicazione gara, decreto di indizione gara	05/03/2027	45
sopralluoghi, risposte a quesiti, presentazione offerte, Soccorsi istruttori, ammissione dei partecipanti da parte del seggio di gara, esame tecnico offerte da parte della commissione giudicatrice, seduta pubblica apertura offerte economiche e determinazione graduatoria di gara, comunicazione esito gara	02/08/2027	150
controlli di legge e decreto di affidamento, termine dilatorio, stipula contratto	31/10/2027	90
sviluppo del progetto esecutivo	29/03/2028	150
verifica e validazione del progetto esecutivo	28/05/2028	60
inizio lavori – opere preliminari	25/10/2028	150
reaalizzazione nuovo ospedale	13/04/2031	900
trasferimenti attività sanitarie nel nuovo ospedale	11/08/2031	120

attività (da PFTE vincitore del Concorso di progettazione)	data inizio attività	durata fine attività
demolizioni padd. 9,11,14,15,26,27,28,29	11/08/2031	11/12/2031
viabilità e parcheggi (via della Meridiana, nuovo parcheggio interrato, realizzazione copertura vegetativa e pavimentata)	11/09/2031	11/11/2032
realizzazione nuovo parco (messa a dimora alberature, movimenti di terra, opere a verde, aree pavimentate, raccolta acque meteoriche ed illuminazione pubblica)	11/11/2031	11/05/2032
opere sui padd. 8, 25	11/08/2031	11/11/2032

## Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): ca1101d184d50142b1c1127256c663612ad031b69eac57a81a99d0868f92ea21

## Firme digitali presenti nel documento originale

**ENRICO MONTAGNANI** 

## Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.65/2024

Data: 16/04/2024

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI PERMUTA TRA COMUNE DI LIVORNO E AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=990a68a37062b153\_p7m&auth=1

ID: 990a68a37062b153